

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА" ЗА 2017 ГОД

Код строки	Наименования групп объектов капитальных и долгосрочных финансовых вложений	Объем незавершенного строительства на 1 января текущего года	Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений по отношению к плановым показателям												Ввод ОФ на конец отчетного периода текущего года	Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода текущего года	Источники финансирования капитальных и долгосрочных вложений				
			Всего				1 кв		2 кв		3 кв		4 кв				Амортизация	Прибыль	Субсидия/бавка	Плата за технические присоединение (Постановл. Прав. РФ № 1314 от 30.12.2013)	Другие ...)
			головой план	план отчетного периода	факт отчетного периода	Процент выполнения	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всего по Обществу	384 775,00	1 323 268,37	1 323 268,37	1 071 301,00	80,96	289 152,66	33 170,47	193 836,71	97 780,02	402 858,05	669 395,13	437 420,94	270 955,39	909 215,00	546 688,00	355 463,70	355 410,06	235 789,35	124 637,89	0,00
1.	Машины и оборудование	0,00	135 007,24	135 007,24	130 867,36	96,93	18 314,45	18 314,49	36 690,53	21 878,04	2 023,91	11 453,13	77 978,30	79 221,70	127 632,58	3 234,77	98 647,73	32 219,63	0,00	0,00	0,00
1.1.	Автотранспорт	0,00	59 873,72	59 873,72	58 687,43	98,02	0,00	0,00	11 855,00	11 748,26	0,00	86,22	48 018,72	46 852,95	58 687,43	0,00	30 397,81	28 289,62	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мебель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Хозяйственное оборудование и инвентарь	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Компьютеры	0,00	11 213,34	11 213,34	10 447,24	93,17	0,00	0,00	4 497,27	0,00	1 271,19	4 057,27	5 444,88	6 389,96	10 447,24	0,00	10 447,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Оргтехника	0,00	8 612,10	8 612,10	8 546,50	99,24	0,00	0,00	3 180,75	0,00	0,00	3 180,75	5 431,36	5 365,75	8 546,50	0,00	8 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	0,00	49 579,07	49 579,07	48 569,12	97,96	17 229,47	17 229,47	13 563,53	10 129,78	752,73	4 128,89	18 033,34	17 080,98	45 334,35	3 234,77	44 639,11	3 930,01	0,00	0,00	0,00
1.7.	Оборудование связи и передачи данных	0,00	4 679,00	4 679,00	4 617,08	98,68	1 085,02	1 085,02	3 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,06	4 617,08	0,00	4 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Специальное оборудование и охранные системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Проектно-исследовательские работы	102 689,08	131 769,29	131 769,29	107 440,75	81,54	6 639,33	6 589,33	92 035,12	9 641,42	24 115,79	31 448,58	8 979,05	59 761,42	0,00	190 797,38	14 078,53	2 954,49	56 981,78	33 425,96	0,00
3.	Новое строительство	274 423,45	721 639,58	721 639,58	499 154,35	69,17	7 640,81	7 640,81	43 819,36	52 294,74	320 715,82	314 891,78	349 463,59	124 327,03	440 076,40	352 655,84	198 342,81	54 493,49	165 106,12	91 211,93	0,00
4.	Реконструкция	7 662,47	73 359,94	73 359,94	71 633,71	97,65	625,83	625,83	21 291,70	13 985,82	50 442,41	54 975,64	1 000,00	2 066,41	79 301,18	0,00	44 394,63	3 537,63	23 701,46	0,00	0,00

тыс руб.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА" ЗА 2017 ГОД

тыс.руб.

Код строки	Наименования групп объектов капитальных и долгосрочных финансовых вложений	Объем незавершенного строительства на 1 января текущего года	Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений по отношению к плановым показателям												Ввод ОП на конец отчетного периода текущего года	Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода текущего года	Источники финансирования капитальных и долгосрочных вложений					
			Всего				1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				Амортизация	Прибыль	Специалдбавка	Плата за техническое присоединение (Постановл. Прав. РФ № 1314 от 30.12.2013)	Другие ...)	
			годовой план	план отчетного периода	факт отчетного периода	Процент выполнения *	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.	Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	261 492,33	261 492,33	262 204,82	100,27	255 932,20	0,00	0,00	0,00	5 560,12	256 626,00	0,00	5 578,82	262 204,82	0,00	0,00	262 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - неиспользованный источник финансирования прошлых лет указать отдельно - в столбце ("Другие...")

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз"-
- управляющей организации ПАО "Газпром газораспределение Уфа"



А.А. Ахметшин

Главный инженер ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

Р.А. Куекильдин

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

У.М. Мустафин

Главный бухгалтер ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»-
- управляющей организации ПАО "Газпром газораспределение Уфа"



В.П. Панферов

Исполнитель
Юсупов Ильмир Ильичевич
исполний инженер производственного отдела
8 (347) 229-90-22 доб 1055
Yusupov.II2@gaz-servis.ru